



## PODER EXECUTIVO DE BALNEÁRIO PINHAL

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
Município de Balneário Pinhal			Balneário Pinhal/RS		PAVIMENTAÇÃO DA AV DAS INDUSTRIAS					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE		BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	
fev-22	Sim	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO DA AV DAS INDUSTRIAS		28,17%					

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/07/22	Parcela 1 ago/22	Parcela 2 set/22	Parcela 3 out/22	Parcela 4 nov/22	Parcela 5 dez/22	Parcela 6 jan/23	Parcela 7 fev/23	Parcela 8 mar/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		440.970,16	Parcela (%)	20,52%	25,59%	29,87%	24,02%				
			Parcela (R\$)	90.484,63	112.826,35	131.734,08	105.925,10				
			Acumulado (%)	20,52%	46,11%	75,98%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	90.484,63	203.310,98	335.045,06	440.970,16				
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.477,43	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	5.477,43							
2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	13.415,66	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	13.415,66							
3.	DRENAGEM	50.552,86	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	50.552,86							
4.	MEIO FIO	35.064,46	Parcela (%)	60,00%	40,00%						
			Acumulado (%)	60,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	21.038,68	35.064,46						
5.	PAVIMENTAÇÃO	329.335,22	Parcela (%)	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	98.800,57	230.534,65	329.335,22				
6.	SINALIZAÇÃO	7.124,53	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	7.124,53				

Local

08 de julho de 2022

Data

Nome: Raul Dariva Maggi

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAUR 172453

ART/RTT: