



## PODER EXECUTIVO DE BALNEÁRIO PINHAL

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO			APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Município de Balneário Pinhal			Balneário Pinhal/RS					PAVIMENTAÇÃO ORLA MAGISTÉRIO				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE									
mar-23	Não	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO ORLA MAGISTÉRIO									
						BDI 1			BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
						21,75%						

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/06/23	Parcela 1 jul/23	Parcela 2 ago/23	Parcela 3 set/23	Parcela 4 out/23	Parcela 5 nov/23	Parcela 6 dez/23	Parcela 7 jan/24	Parcela 8 fev/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		1.616.738,09	Parcela (%)	0,77%	0,99%	10,80%	18,90%	19,08%	18,47%	20,73%	10,26%
			Parcela (R\$)	12.400,09	15.951,13	174.626,14	305.635,56	308.393,00	298.681,00	335.158,00	165.893,17
			Acumulado (%)	0,77%	1,75%	12,55%	31,46%	50,53%	69,01%	89,74%	100,00%
			Acumulado (R\$)	12.400,09	28.351,22	202.977,36	508.612,92	817.005,92	1.115.686,92	1.450.844,92	1.616.738,09
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.400,09	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	12.400,09							
2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	63.804,53	Parcela (%)	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	15.951,13	31.902,27	47.853,40	63.804,53			
3.	MEIO FIO	179.689,24	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	35.937,85	71.875,70	107.813,54	143.751,39	179.689,24	
4.	PAVIMENTAÇÃO	1.227.371,47	Parcela (%)	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	50,00%	70,00%	90,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	122.737,15	368.211,44	613.685,74	859.160,03	1.104.634,32	1.227.371,47
5.	ESPERA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27.574,31	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	8.272,29	19.302,02	27.574,31		
6.	SINALIZAÇÃO	75.909,88	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	55,00%	45,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	55,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.750,43	75.909,88
7.	PASSEIOS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	29.988,57	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.996,57	20.992,00	29.988,57

Local

09 de maio de 2023

Data

Nome: Raul Dariva Maggi

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAURS172453

ART/RRT: 12555747