



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	AMPLIAÇÃO DE ESF	AMPLIAÇÃO DO ESF MAGISTERIO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25
1.	AMPLIAÇÃO DE ESF	213.767,28	% Período:	21,76%	15,87%	20,14%	21,45%	10,53%	10,26%						
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	23.326,10	% Período:	100,00%											
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	5.207,12	% Período:	80,00%	20,00%										
				80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
1.3.	FUNDAÇÕES	16.982,03	% Período:	100,00%											
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
1.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.037,90	% Período:	100,00%											
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
1.5.	SUPRA ESTRUTURA	32.461,59	% Período:		60,00%	40,00%									
				0,00%	60,00%	40,00%									
1.6.	PAREDES	26.798,49	% Período:		50,00%	50,00%									
				0,00%	50,00%	50,00%									
1.7.	REVESTIMENTO	17.122,34	% Período:			50,00%	50,00%								
				0,00%	0,00%	50,00%	50,00%								
1.8.	PISO	20.293,19	% Período:				100,00%								
				0,00%	0,00%	0,00%	100,00%								
1.9.	TELHADO	16.207,70	% Período:			50,00%	50,00%								
				0,00%	0,00%	50,00%	50,00%								
1.10.	ESQUADRIAS	13.609,56	% Período:					100,00%							
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%							
1.11.	PINTURA	7.760,54	% Período:				50,00%	50,00%							
				0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%							
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.063,35	% Período:				50,00%	50,00%							
				0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%							
1.13.	INSTALACAO HIDROSSANITARIA	5.958,24	% Período:				50,00%	50,00%							
				0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%							
1.14.	SISTEMA INDIVIDUAL DE ESGOTO	19.179,36	% Período:						100,00%						
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%						
1.15.	PASSEIO	1.890,21	% Período:						100,00%						
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%						
1.16.	EXTRAS	450,48	% Período:						100,00%						
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%						
1.17.	SERVIÇOS FINAIS	419,08	% Período:						100,00%						
									100,00%						
Total: R\$ 213.767,28															
				%:	21,76%	15,87%	20,14%	21,45%	10,53%	10,26%					
				Repassé:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	46.511,73	33.917,62	43.048,90	45.849,28	22.500,62	21.939,13					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	46.511,73	33.917,62	43.048,90	45.849,28	22.500,62	21.939,13					
				%:	21,76%	37,62%	57,76%	79,21%	89,74%	100,00%					
				Repassé:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	46.511,73	80.429,35	123.478,25	169.327,53	191.828,15	213.767,28					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	46.511,73	80.429,35	123.478,25	169.327,53	191.828,15	213.767,28					

BALNEÁRIO PINHAL/RS
Local

terça-feira, 9 de janeiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: RAUL DARIVA MAGGI
CREA/CAU: RS172453
ART/RRT: 12584350